

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和4年6月

#### (2) 評価の方法

美深町教育委員会事務局内において事後評価を実施。

### 4. 総合的な所見

令和2年度「仁宇布小中学校建替工事」、令和3年度「仁宇布小中学校解体工事」及び「仁宇布小中学校外構工事」により、施設整備計画の目標は達成した。  
また令和3年度には、「仁宇布小中学校体育館非構造部材耐震化等工事」も実施し、学校施設の安全性を確保した。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

仁宇布小学校及び仁宇布中学校の危険校舎の改築工事を実施し、老朽化対策を図ることができた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】  目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

仁宇布小学校及び仁宇布中学校の危険校舎を改築し、町内の小中学校の耐震化率を100%とした。  
また、避難所の防災機能強化として、仁宇布小学校に自家発電設備を設置した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

仁宇布小学校の屋外教育環境の向上を図るため、グラウンドを整備した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

仁宇布小学校及び仁宇布中学校の校舎を地域産材利用した木造とし、室内においても地域材による木質化を行い、温もりのある教育環境整備を図れた。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

仁宇布小学校及び仁宇布中学校の危険校舎は、計画期間内のとりこわしを完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
仁宇布小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	W	R2.6～R3.3	R3.3.22		
仁宇布小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	W	R3.4～R3.9	R3.9.30		
仁宇布小学校	(2)	01	防災機能強化	-	-	R2.6～R3.3	R3.3.22		
仁宇布小学校	(4)	09	屋外スポーツ(運動場)	-	-	R3.4～R3.9	R3.10.8		
仁宇布中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	W	R2.6～R3.3	R3.3.22		
仁宇布中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	W	R3.4～R3.9	R3.9.30		