

令和7年度 美深町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

|           |           |                 |         |                                |        |                     |  |
|-----------|-----------|-----------------|---------|--------------------------------|--------|---------------------|--|
| 施設設置者     |           | 美深町             |         |                                |        |                     |  |
| 施設名       |           | 美深町一般廃棄物ごみ埋立処分場 |         |                                |        |                     |  |
| 施設所在地     |           | 中川郡美深町字菊丘7番地1   |         |                                |        |                     |  |
| 産廃        | 許可(届出)年月日 | 1993/7/27(平成5年) | 許可番号    | 衛施第25－14号                      | 技術管理者名 | 竹 田 鋭 二             |  |
| 一廃        |           | 1993/8/9(平成5年)  | 許可番号    | 衛施第191－12号                     |        |                     |  |
| 埋立地面積     |           | 12,600㎡         | しゃ水工    | 無                              | 埋立容量   | 85,500㎡(当初許可計画)     |  |
|           |           | 12,148㎡(終了届)    | 浸出水処理方式 | 回転円板法＋凝集沈殿                     |        | 91,548㎡(嵩上軽微変更後)    |  |
|           |           |                 |         |                                |        | 90,725㎡(軽微変更届・終了届後) |  |
| 浸出水処理施設規模 |           | 71㎡／日           | 埋立対象廃棄物 | 一般廃棄物及び産業廃棄物<br>(燃え殻、木くず、建設廃材) |        |                     |  |

○埋立状況 ( )は、参考表示です

|                   |                      | 4月                                                                            | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月      | 計       |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|---------|---------|
| 直接埋立ごみ量(ton)      |                      |                                                                               |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |         | 0.00    |
| 一般<br>廃<br>棄<br>物 | 収集ごみ<br>(内 中間処理残渣分)  | 平成30年3月31日をもって受入中止いたしました。<br>平成30年4月からは「名寄地区広域最終処分場」へ<br>美深町の埋立物の処理は移行いたしました。 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    | (0.00)  | (0.00)  |
|                   | 直接ごみ<br>(内 土壌用焼却残渣分) |                                                                               |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    | (0.00)  | (0.00)  |
|                   | (-スクラップ資源化補正)        |                                                                               |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    | (-0.00) | (-0.00) |
|                   | 産業廃棄物 直接ごみ           |                                                                               |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |         | 0.00    |
| 埋立ごみ量(m3)         |                      |                                                                               |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |         | 0.00    |
| 覆土量(m3)           |                      |                                                                               |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |         | 0.00    |
| 埋立容量(m3)※四捨五入     |                      |                                                                               |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |         | 0       |

|                     |      |                              |      |     |       |     |                                                    |
|---------------------|------|------------------------------|------|-----|-------|-----|----------------------------------------------------|
| 産業廃棄物処理実績報告(平成29年度) | 発生場所 | 処理した産業廃棄物の種類と年間処理量(単位ton・m3) |      |     |       |     | 平成30年4月12日付<br>循環資源利用促進税最<br>終処分場埋立処分終了<br>(休止)届出済 |
|                     | 美深町内 | 建設廃材                         | 0.00 | 燃え殻 | 10.13 | 木くず | 18.35                                              |

|                           |                   |                        |                   |                                           |
|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 埋立地実測<br>(前回実測 H29.11.10) | 実測日<br>平成30年11月2日 | 埋立量(廃棄物のみ)<br>80,860 ㎡ | 埋立地面積<br>12,148 ㎡ | ・平成27年4月6日軽微変更届(嵩上)<br>・平成30年3月31日 埋立処分終了 |
|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------|

○地下水、放流水等の状況(年1回検査する水質検査結果は、別シートにて公開しています。採水日が違うため異差が出る場合があります。)

|             |             | 4月    | 5月    | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  |
|-------------|-------------|-------|-------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|--|
| 浸<br>出<br>水 | PH          | 7.57  | 7.72  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
|             | BOD(mg/L)   | 3.0   | 1.1   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
|             | COD(mg/L)   | 2.2   | 2.5   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
|             | SS(mg/L)    | 11.5  | 4.5   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
| 放<br>流<br>水 | PH          | 6.90  | 7.11  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
|             | BOD(mg/L)   | 1.6   | 1.3   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
|             | COD(mg/L)   | 1.5   | 1.6   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
|             | SS(mg/L)    | 3.5   | 0.8   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
|             | 窒素含有量(mg/L) | 3.5   | 1.5   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
| 地<br>下<br>水 | 電気伝導率(上流)   | 89.1  | 80.5  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
|             | 電気伝導率(下流)   | 5.8   | 5.4   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
|             | 塩化物イオン(上流)  | 211.0 | 203.0 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
|             | 塩化物イオン(下流)  | 7.3   | 7.6   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |

○その他施設の状況

|              | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  |
|--------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|--|
| 悪臭の発散状況      | 適  | 適  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
| 害虫等の発生状況     | 無  | 無  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
| 覆土の状況        | 適  | 適  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
| ごみの飛散、流出     | 無  | 無  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
| 浸出水の内部貯留     | 無  | 無  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
| 浸出水処理機器の状態   | 適  | 適  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
| 調整池の状態       | 適  | 適  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
| 法面等の亀裂・崩壊・凹み | 無  | 無  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
| 擁壁等の破損・傷・ひび  | 無  | 無  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
| 備 考          |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
|              |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
|              |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
|              |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |

適(適当、適応している)・ 不(不適当、不適応でした)・ 無(発生発見ありません)・ 清(清掃しました)・ 対(対応しました)・ 修(交換、修理補修しました)