令和5年度　美深町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

施設設置者	美深町					
施設名	美深町一般廃棄物ごみ埋立処分場					
施設所在地	中川郡美深町字菊丘7番地1					
産廃 許可（届出）年月日	1993/7/27(平成5年)	許可番号	衛施第25－14号	技術管理者名	竹　田　鋭　二	
一廃 許可（届出）年月日	1993/8/9(平成5年)	許可番号	衛施第191－12号			
埋立地面積	12,600㎡	しゃ水工	無	埋立容量	85,500㎥（当初許可計画）	
	12,148㎥（終了届）	浸出水処理方式	回転円板法＋凝集沈殿		91,548㎥（嵩上軽微変更後）	
浸出水処理施設規模	71㎥／日	埋立対象廃棄物	一般廃棄物及び産業廃棄物（燃え殻、木くず、建設廃材）		90,725㎥（軽微変更届・終了届後）	

○埋立状況　　（　　）は、参考表示です

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
直接埋立ごみ量（ton）													0.00
一般廃棄物 収集ごみ													0.00
一般廃棄物 収集ごみ（内　中間処理残渣分）											(0.00)	(0.00)	(0.00)
一般廃棄物 直接ごみ													0.00
一般廃棄物 直接ごみ（内 土壌用焼却残滓分）											(0.00)	(0.00)	(0.00)
一般廃棄物（−スクラップ資源化補正）											(−0.00)	(−0.00)	(−0.00)
産業廃棄物 直接ごみ													0.00
埋立ごみ量（m3）													0.00
覆土量（m3）													0.00
埋立容量（m3）※四捨五入													0

平成30年3月31日をもって受入中止いたしました。
平成30年4月からは「名寄地区広域最終処分場」へ
美深町の埋立物の処理は移行いたしました。

産業廃棄物処理実績報告(平成29年度)	発生場所	処理した産業廃棄物の種類と年間処理量(単位ton・m3)						平成30年4月12日付 循環資源利用促進税最終処分場埋立処分終了(休止)届出済
	美深町内	建設廃材	0.00	燃え殻	10.13	木くず	18.35	

埋立地実測	実測日	埋立量(廃棄物のみ)	埋立地面積	・平成27年4月6日軽微変更届(嵩上)
(前回実測 H29.11.10)	平成30年11月2日	80,860 ㎥	12,148 ㎡	・平成30年3月31日 埋立処分終了

○地下水、放流水等の状況(年1回検査する水質検査結果は、別シートにて公開しています。採水日が違うため異差が出る場合があります。)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
浸出水	PH	8.07	7.65	7.80	7.55	7.20	7.27	7.65	7.30	7.30	7.38	7.57	7.66	
浸出水	BOD（mg/L）	1.0	1.6	2.3	2.1	2.8	0.4	1.0	10.0	3.1	1.7	1.9	1.8	
浸出水	COD（mg/L）	5.5	6.5	6.0	17.2	21.6	3.5	2.5	12.9	17.8	3.5	5.5	4.5	
浸出水	SS（mg/L）	56.0	112.0	148.0	176.0	606.0	4.5	24.0	182.0	362.0	21.0	49.0	1.0	
放流水	PH	8.19	7.24	7.18	7.26	7.09	6.83	7.41	7.20	7.33	7.30	7.60	7.63	
放流水	BOD（mg/L）	1.1	0.5	1.1	2.2	0.6	0.1	0.5	2.1	1.3	0.8	1.3	1.2	
放流水	COD（mg/L）	2.2	2.3	0.8	3.3	2.2	2.5	1.4	1.4	5.2	2.3	2.1	1.8	
放流水	SS（mg/L）	0.1	0.5	1.8	3.0	1.8	0.8	0.3	3.0	2.0	0.8	3.0	0.3	
放流水	窒素含有量（mg/L）	6.5	6.5	8.3	6.8	5.2	8.0	4.2	3.3	2.3	4.2	4.3	4.3	
地下水	電気伝導率（上流）	81.8	82.8	81.7	86.1	86.0	84.7	86.5	65.3	66.8	82.5	84.0	84.6	
地下水	電気伝導率（下流）	209.0	199.6	210.0	201.0	176.9	176.5	194.5	203.0	182.5	196.8	210.0	212.0	
地下水	塩化物イオン（上流）	5.8	5.7	6.4	5.9	6.2	6.0	6.0	6.2	6.4	6.0	6.2	6.2	
地下水	塩化物イオン（下流）	7.5	7.9	8.2	5.9	7.0	6.8	7.4	7.6	7.8	7.7	7.9	8.0	

○その他施設の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
悪臭の発散状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
害虫等の発生状況	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
覆土の状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
ごみの飛散、流出	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
浸出水の内部貯留	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
浸出水処理機器の状態	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
調整池の状態	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
法面等の亀裂・崩壊・凹み	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
擁壁等の破損・傷・ひび	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
備　考													

適（適当、適応している）・ 不（不適当、不適応でした）・ 無（発生発見ありません）・ 清（清掃しました）・ 対（対応しました）・ 修（交換、修理補修しました）